

# CONSORZIO DELLA BONIFICAZIONE UMBRA

## REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL PRESIDENTE

DELIBERAZIONE N° 30/P del 27 APRILE 2023

**OGGETTO:** Progetto n.766 "Ammodernamento dell'impianto a pioggia della Valle di Spoleto per un uso più efficiente della risorsa idrica ed una riduzione delle perdite".  
LOTTO I - Sostituzione delle condotte adduttrici dalle vasche di compenso di S. Anastasio al Piano Sinistro, Distretti 1° e 2°.  
Presenza d'atto della concessione proroga dei termini di ultimazione dei lavori al Soggetto Affidatario.

### IL PRESIDENTE

#### PREMESSO CHE

- con verbale di consegna parziale dei lavori n.1 del 11.07.2022 venivano consegnati i lavori per provvedere alla esecuzione dei saggi esplorativi previsti in progetto – finalizzati alla precisa definizione del tracciato e della profondità di installazione delle condotte da sostituire – per i quali si stabiliva come termine di ultimazione il giorno 15.07.2022;
- con verbale di sospensione dei lavori n.1 del 14.07.2022 si disponeva la sospensione dei lavori in attesa della finestra temporale, stabilita dal progetto e dal capitolato speciale d'appalto, per l'esecuzione dei lavori;
- con verbale di ripresa e consegna definitiva dei lavori del 05.10.2022 venivano consegnati i lavori indicati in epigrafe;
- con verbale di sospensione dei lavori n.2 del 12.01.2023 si disponeva la sospensione dei lavori;
- con verbale di ripresa n.2 , in data 25.01.2023 i lavori venivano ripresi e si stabiliva la nuova scadenza per l'ultimazione degli stessi al 15.04.2023;
- con verbale di sospensione dei lavori n.3 del 13.04.2023 si disponeva la sospensione dei lavori;
- con verbale di ripresa n.3 , in data 20.04.2023 i lavori sono ripresi e si stabilisce la nuova scadenza per l'ultimazione degli stessi al 22.04.2023;

#### CONSIDERATO CHE

- con nota acquisita al prot. n.2023/23 del 19.04.2023, è stata inoltrata al Consorzio la richiesta motivata di proroga dei tempi di ultimazione previsti contrattualmente da parte dell'Affidatario – ATI KREA S.R.L. con sede legale in PERUGIA, Viale Roma n.1, codice fiscale e partita IVA 03416800542 (Capogruppo – mandataria) e CERICOLA S.R.L. con sede in Lanciano (CH), Corso Trento e Trieste n.43, codice fiscale e partita IVA 02203680695 (mandante);
- il Direttore dei Lavori ha espresso in data 20.04.2023 l'allegato parere in merito alla citata richiesta di proroga, dalla quale si evince che il medesimo ritiene congrua la concessione di una proroga di giorni 30, fissando il termine ultimo per l'esecuzione dei servizi affidati a tutto il 22.05.2023;
- il Responsabile del Procedimento ha espresso in data 21.04.2023 l'allegato parere in merito alla citata richiesta di proroga, dalla quale si evince che il medesimo ritiene congrua la concessione di una proroga di giorni 30, fissando il termine ultimo per l'esecuzione dei servizi affidati a tutto il 22.05.2023, confermando quanto espresso dal Direttore dei Lavori;

#### VISTO

- l'art. 19 del Capitolato Speciale d'appalto;
- l'art. 107 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. il quale, al comma 5, stabilisce che *"L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. (omissis)"*
- che la proroga richiesta dalla Ditta affidataria non è imputabile a fatto della Stazione Appaltante;
- che, per quanto sopra premesso e considerato, è possibile accogliere la richiesta del Soggetto Affidatario, e di concedere al medesimo la proroga di giorni 30 (trenta), per cui la nuova data di ultimazione dei servizi è stabilita nel giorno 22.05.2023;

del.

Regione dell' Umbria: approvata; non riscontra vizi di legittimità o osservazioni: Determin. N.

- il parere n. 163 del 21.04.2023 redatto dall'Area Tecnica – Ufficio Manutenzione e Irrigazione;
- il parere in ordine alla legittimità e alla regolarità amministrativa del 27.04.2023;

#### **RAVVISATO CHE**

- la necessità di procedere celermente alla presa d'atto di quanto in oggetto da parte del Consorzio, tenuto conto che il prossimo Consiglio di Amministrazione non è stato ancora fissato;
- sussistono i presupposti di cui all'art.26 dello Statuto del Consorzio, approvato con deliberazione n.1/P del 16/01/19 e DGR Umbria n.385 del 01/04/19, disciplinante i provvedimenti di urgenza da adottarsi con delibere del Presidente, in relazione al rispetto del termine fissato per l'approvazione della progettazione esecutiva, come sopra esposto;

#### **IL PRESIDENTE**

- a termini dell'art. 23 dello Statuto consortile;

#### **DELIBERA**

- di prendere atto, relativamente al Progetto n.766 "Ammodernamento dell'impianto a pioggia della Valle di Spoleto per un uso più efficiente della risorsa idrica ed una riduzione delle perdite". LOTTO I - Sostituzione delle condotte adduttrici dalle vasche di compenso di S. Anastasio al Piano Sinistro, Distretti 1° e 2°, della concessione della proroga dei termini di ultimazione dei lavori al Soggetto Affidatario;
- di ratificare la presente Delibera nella prima seduta utile del Consiglio di Amministrazione.

**IL DIRETTORE**  
Candia Marcucci  
F.to

**IL PRESIDENTE**  
Paolo Montioni  
F.to

Per copia conforme all'originale

Spoletto, 3 maggio 2023

IL DIRETTORE  
Candia Marcucci  
F.to

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente Deliberazione Presidenziale è pubblicata ai termini dell'art. 40 dello Statuto, all'albo del Consorzio dal 3 maggio 2023 al 18 maggio 2023.

Spoletto, 3 maggio 2023

IL FUNZIONARIO  
Dott. Alessio Morosi  
F.to

---