

CONSORZIO DELLA BONIFICAZIONE UMBRA

REGISTRO DELLE DETERMINE DIRIGENZIALI

DETERMINA N° 85 DEL 12 MAGGIO 2023

- OGGETTO:** Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014 -2020.
Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C (2015) 4156 finale del 12 giugno 2015.
Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali.
Sottomisura 4.3 - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura.
Tipologia d'intervento 4.3.1 - Investimenti per la gestione della risorsa idrica al fine di rendere più efficiente l'uso irriguo.
Domanda di sostegno n.04250058056 del 28/05/20.
Ammodernamento dell'impianto di irrigazione a pioggia della Piana di Trevi e Montefalco – Distretto di Cannaiola - ed ampliamento nella zona del Sedano Nero di Trevi, per un uso più efficiente della risorsa idrica ed una riduzione delle perdite. - Intervento 4 della proposta progettuale.
IV Lotto - Progetto esecutivo n.783 giugno 2019 - "Interventi di miglioramento della vasca di compenso di Colle Basso nel Comune di Trevi". Importo del finanziamento €306.000,00 - CUP E65D19000060008
CIG: 8513835EE3
- Approvazione Stato finale Consorzio - Impresa.
 - Approvazione Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione.

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE

- il Consorzio Bonificazione Umbra ha redatto il progetto esecutivo dal titolo: Ammodernamento dell'impianto di irrigazione a pioggia della Piana di Trevi e Montefalco – Distretto di Cannaiola - ed ampliamento nella zona del Sedano Nero di Trevi, per un uso più efficiente della risorsa idrica ed una riduzione delle perdite. - Intervento 4 della proposta progettuale IV Lotto - Progetto esecutivo n.783 giugno 2019 "*Interventi di miglioramento della vasca di compenso di Colle Basso nel Comune di Trevi*", importo del finanziamento €306.000,00 - CUP E65D19000060008;
- il Consorzio Bonificazione Umbra ha approvato il progetto esecutivo con deliberazione del Consiglio n.46/CA del 24/06/19 ed ha presentato nel portale SIAN la domanda di sostegno n.94250128215 in data 11/07/19;
- il Consorzio Bonificazione Umbra, a seguito istruttoria regionale, con deliberazione presidenziale n.8/P del 07/02/2020 ratificata con deliberazione del Consiglio n.37/CA del 26/03/2020 ha approvato in ultimo le integrazioni - Gennaio 2020 - al Progetto esecutivo n.783 giugno 2019 "*Interventi di miglioramento della vasca di compenso di Colle Basso nel Comune di Trevi*", importo del finanziamento €306.000,00 - CUP E65D19000060008;
- a seguito della revisione del progetto, il Consorzio ha presentato nel portale SIAN la domanda di rettifica n.04250024793 del 12/02/20 della domanda di sostegno n.94250128215 in data 11/07/19;
- a seguito della ulteriore istruttoria regionale, il Consorzio ha presentato nel portale SIAN la domanda di rettifica n.04250058056 del 28/05/20 della domanda di sostegno n.04250024793 del 12/02/20;
- la Regione Umbria, con D.D. n.8988 del 09/10/2020, trasmessa con pec.prot.n.179229 del 13/10/2020 acquisita al prot.n.5558 del 15/10/2020, ha tra l'altro:
 - ✓ concesso il contributo di €306.000,00 per la domanda di sostegno n.04250058056 del 28/05/20 relativa al Progetto esecutivo n.783 giugno 2019 "*Interventi di miglioramento della vasca di compenso di Colle Basso nel Comune di Trevi*", importo del finanziamento €306.000,00 - CUP E65D19000060008;

- ✓ ai sensi dell'art.11.4 del bando, stabilito in 22 mesi dalla data di notifica della concessione del contributo il termine per la presentazione della domanda di pagamento del saldo e della rendicontazione dei lavori;
- il quadro economico dei lavori prevede un importo totale dei lavori in appalto di €.205.240,23;
- con deliberazione del Presidente n.68/P del 06/11/2020 è stata approvata la determina a contrarre per l'affidamento dei lavori relativi agli interventi in oggetto, per un importo complessivo stimato pari ad €.205.240,23, al netto dell'I.V.A,
- con Determina Dirigenziale n° 145 del 17/12/2020 sono stati aggiudicati definitivamente i lavori all'impresa Bagnoli SRL con sede in C/da Cerreto, sn – 86010 Castropignano (CB), per un importo contrattuale di 166.364,84 oltre IVA.
- in data 05/03/2021 è avvenuta la consegna dei lavori, come attestato dal relativo verbale;
- in data 03/09/2021 il Consorzio con D.D.n°141/21 ha approvato il 1° Stato d'avanzamento lavori a tutto il 17/05/2021 per un importo complessivo di € 192.271,07 di cui € 131.245,79 per lavori in appalto €.9.850,00 per Somme a Disposizione, € .20.134,21 per Spese Generali e € .31.041,07 per IVA;
- in data 12/08/2022 il Consorzio con D.D.n°131/22 ha approvato il 2° Stato d'avanzamento lavori a tutto il 19/05/2022 per un importo complessivo di € 215.328,11 di cui: € 144.105,48 per lavori in appalto, € .16.610,05 per Somme a Disposizione, € .20.134,21 per Spese Generali e € .35.357,42 per IVA, come si evince dal quadro economico allegato;
- in data 21/02/2022 è stato redatto il certificato di ultimazione concedendo ulteriori 60 gg per il completamento di lavori accessori da ultimare entro il termine stesso;
- alla scadenza dei 60 giorni l'impresa ha terminato tutti i lavori ad eccezione del montaggio del misuratore di portata che per cause non imputabili alla stessa è stato consegnato dalla ditta fornitrice quando la stagione irrigua era già in corso, pertanto d'accordo con la medesima impresa il montaggio dello stesso sarà eseguito al termine della stagione irrigua 2022;
- al termine della stagione irrigua 2022 l'impresa ha montato il misuratore di portata ultimando definitivamente i lavori;
- l'Ufficio Direzione Lavori ha redatto il 3° ed ultimo Stato d'avanzamento lavori a tutto il 12/10/2022 per un importo complessivo di € 229.036,86 di cui: € 154.621,63 per lavori in appalto, € .16.610,05 per Somme a Disposizione, € 20.134,21 per Spese Generali e € .37.670,97 per IVA, come si evince dal quadro economico allegato;

CONSIDERATO CHE

- l'ufficio direzione lavori ha redatto:
 1. lo stato finale dei lavori rapporti Consorzio Impresa;
 2. la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione;
- gli atti contabili di cui sopra sono agli atti del Consorzio;

VISTO

- la delibera n.52/P del 13/12/2007 "funzioni di responsabilità", per il Direttore del Consorzio inerente la separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e quelle gestionali del Consorzio, a norma della L.R. n.30/04 e del vigente statuto consortile;
- il parere n. 173 del 10.05.2023 redatto dall' Area Tecnica - Settore Progettazioni, Espropriazioni, Direzione Lavori e Gestione GIS e Settore Manutenzione e Irrigazione;
- il parere in ordine alla legittimità e alla regolarità amministrativa del 12.05.2023;

DETERMINA

- di approvare, relativamente al Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014 -2020. Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C (2015) 4156 finale del 12 giugno 2015. Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali. Sottomisura 4.3 - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura. Tipologia d'intervento 4.3.1 - Investimenti per la gestione della risorsa idrica al fine di rendere più efficiente l'uso irriguo. Domanda di sostegno n.04250058056 del 28/05/20. Ammodernamento dell'impianto di irrigazione a pioggia della Piana di Trevi e Montefalco – Distretto di Cannaiola - ed ampliamento nella zona del Sedano Nero di Trevi, per un uso più efficiente della risorsa idrica ed una riduzione delle perdite. - Intervento 4 della proposta progettuale. IV Lotto - Progetto esecutivo n.783 giugno 2019 – "Interventi di miglioramento della vasca di compenso di Colle Basso nel Comune di Trevi". Importo del finanziamento € .306.000,00 – CUP E65D19000060008., quanto segue:
 - Stato finale Consorzio - Impresa.
 - Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione.

IL DIRETTORE

*Dott.ssa Candia Marcucci
F.to*