

CONSORZIO DELLA BONIFICAZIONE UMBRA

REGISTRO DELLE DETERMINE DIRIGENZIALI

DETERMINA N° 155 DEL 12 OTTOBRE 2023

OGGETTO: Articolo 1, comma 95, legge 30 dicembre 2018, n.145 Ripartizione del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese – D.P.C.M. 11 giugno 2019
Progetto esecutivo n.766: “Ammodernamento dell’impianto a pioggia della Valle di Spoleto per un uso più efficiente della risorsa idrica ed una riduzione delle perdite”.

LOTTO III: Ammodernamento delle camere di manovra – CUP E34H17000350001 CIG 86492177A8.

- Approvazione Stato di avanzamento lavori n°3;
- Schema certificato di pagamento n°3;
- Schema certificato di pagamento n°3/bis.

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE

- con Determina Dirigenziale n. 48 del 20.03.2017 è stato nominato l’Ing. Paolo Rosi, Capo Settore Manutenzione e Irrigazione, quale Responsabile Unico del Procedimento del progetto in epigrafe;
- il Consorzio con Delibera Presidenziale n.47/P del 29/08/2017, ha approvato il progetto esecutivo n. 766 – “Ammodernamento dell’impianto a pioggia della Valle di Spoleto per un uso più efficiente della risorsa idrica ed una riduzione delle perdite” a seguito della presa d’atto:
 - del Voto favorevole n.282/17 del 03/08/2017 espresso in merito al progetto in questione dal CTA del Provveditorato Interregionale alle OO. PP. Toscana – Marche – Umbria, comunicato con nota n. 0018203 del 09/08/2017 e acquisto al protocollo CBU n.5562/17 del 09/08/2017;
 - del “Rapporto conclusivo di Verifica e verbale di Verifica” redatto e sottoscritto in data 22/08/2017 dal tecnico verificatore incaricato - l’Ing. Giuseppe Santini dello Studio Seprim Sas - acquisito al protocollo CBU n.5666/17 del 28/08/2017;
 - del Verbale di Validazione del progetto, redatto e sottoscritto in data 28/08/2017 dal Responsabile Unico del Procedimento - l’Ing. Paolo Rosi, tecnico interno del Consorzio - nel quale sono riportati gli esiti della verifica del progetto facendo preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica;
- con Decreto del MIIPAF n. 9285647 del 02/11/2020, è stato approvato il progetto e concesso il finanziamento per la realizzazione dell’intervento “Ammodernamento dell’impianto a pioggia della Valle di Spoleto per un uso più efficiente della risorsa idrica ed una riduzione delle perdite”;
- con D.D. n. 158 del 15/10/2021 è stata approvata l’aggiudicazione definitiva dei lavori di “Ammodernamento dell’impianto a pioggia della Valle di Spoleto per un uso più efficiente della risorsa idrica ed una riduzione delle perdite”. LOTTO III: Ammodernamento delle camere di manovra all’Operatore Economico Valbasento Lavori srl con sede in Contrada Parata, 1 75010 Calciano (MT) P.I. 01159240777 per un importo contrattuale di € 1.876.220,10 oltre IVA, condizionatamente alla verifica dei prescritti requisiti dichiarati dall’aggiudicatario, a seguito del verbale n.7 del 08/09/2021 dal quale risulta la graduatoria dei punteggi offerta tecnica e busta economica;
- con stessa Determina è stato dato mandato di procedere nei confronti dell’Operatore Economico Valbasento Lavori srl, alla verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla legge
- con stesso atto è stato demandato a successivo provvedimento, di provvedere a rendere efficace l’aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’articolo 32 del citato decreto legislativo, una volta espletate con esito positivo tutte le procedure per la verifica del possesso dei suddetti requisiti;
- con D.D. n. 186 del 22/12/2021 è stata approvata l’aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto, a seguito della verifica dei requisiti prescritti dalla Legge ai sensi dell’art.32 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., all’operatore economico Valbasento Lavori srl con sede in Contrada Parata, 1 75010 Calciano (MT) P.I. 01159240777 per un importo contrattuale di € 1.876.220,10 oltre IVA;
- in data 22/12/2021 è stato firmato il contratto d’appalto Rep.n°08/2021;
- con D.D. n.54 del 23/02/2022 è stato approvato il Quadro economico rimodulato a seguito delle economie di gara;

- in data 10/08/2022 il Consorzio con D.D.n°129 ha approvato il 1° Stato d'avanzamento lavori a tutto il 15/04/2022 per un importo complessivo di € 164.866,29 di cui: € 119.468,32 per lavori in appalto, € 0.00 per Somme a Disposizione, € 19.114,93 per Spese Generali e € 26.283,03 per IVA,
- in data 26/05/2023 il Consorzio con D.D.n°90 ha approvato il 2° Stato d'avanzamento lavori a tutto il 28/03/2023 per un importo complessivo di € 917.972,75 di cui: € 521.907,16 per lavori in appalto, € 170.638,54 per Somme a Disposizione, € 73.067,00 per Spese Generali e € 152.360,05 per IVA;

CONSIDERATO CHE

- I lavori risultano sospesi in data 15/05/2023 come da relativo verbale di sospensione n.2 a seguito di quanto previsto all'art.18 del Capitolato speciale d'appalto per permettere lo svolgimento della stagione irrigua;
- il 29/06/2023 risultano decorsi n°45 giorni di sospensione;
- l'art.22 del capitolato speciale di appalto prevede al capoverso 5: *"Qualora i lavori dovessero essere sospesi, anche con discontinuità, per un periodo superiore a quarantacinque giorni, l'Amministrazione corrisponderà comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione."*;
- pertanto, l'Impresa ha diritto alla corresponsione del pagamento in acconto del 3° Stato d'avanzamento lavori a tutto il 15/05/2023 relativo agli importi maturati fino alla data di sospensione;
- l'Ufficio Direzione lavori ha redatto il 3° Stato d'avanzamento lavori a tutto il 15/05/2023 per un importo complessivo di € 1.077.473,10 di cui: € 617.421,70 per lavori in appalto, € 194.901,30 per Somme a Disposizione, € 86.439,04 per Spese Generali e € 178.711,06 per IVA, come si evince dal quadro economico allegato;
- l'Ufficio direzione lavori ha predisposto lo schema di certificato di pagamento n°3 per un importo di € 92.639,55 i.v.a. compresa;
- che ai sensi dell'art.26 del D.L. 50 del 17/05/2022 all'impresa spetta un adeguamento dei prezzi;
- che la Regione Umbria con D.G.R. n°712 del 13/07/2022 ha approvato "l'aggiornamento infrannuale luglio 2022" del prezzario regionale
- l'Ufficio direzione lavori ha predisposto lo schema di certificato di pagamento n°3/bis relativo all'adeguamento prezzi ai sensi dell'art.26 D.L.50 del 17/05/2022 per un importo di € 29.452,57 i.v.a. compresa;

VISTO

- la delibera n.52/P del 13/12/2007 "funzioni di responsabilità", per il Direttore del Consorzio inerente la separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e quelle gestionali del Consorzio, a norma della L.R. n.30/04 e del vigente statuto consortile;
- il parere n. 361 del 09.10.2023 redatto dall'Area Tecnica – Settore Progettazioni, Espropriazioni, Direzione Lavori e Gestione GIS e Ufficio Manutenzione e Irrigazione;
- il parere di legittimità e regolarità amministrativo-contabile del 12.10.2023;

DETERMINA

- di approvare, relativamente al Progetto esecutivo n.766: "Ammodernamento dell'impianto a pioggia della Valle di Spoleto per un uso più efficiente della risorsa idrica ed una riduzione delle perdite". LOTTO III: Ammodernamento delle camere di manovra – CUP E34H17000350001 CIG 86492177A8., nell'ambito dell'articolo 1, comma 95, legge 30 dicembre 2018, n.145 Ripartizione del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese – D.P.C.M. 11 giugno 2019., quanto segue:
 - Stato di avanzamento lavori n°3;
 - Schema certificato di pagamento n°3;
 - Schema certificato di pagamento n°3/bis;
- di imputare la spesa complessiva sul relativo Capitolo del Bilancio di Previsione 2023 c/competenza che presenta le seguenti disponibilità:

- Stanziamento Cap. 500.10: Ammodernamento dell'impianto di irrigazione a pioggia della Valle di Spoleto per un uso più efficiente della risorsa idrica ed una riduzione delle perdite - PROGETTO 766 - LOTTO N.3 - AMMODERNAMENTO DELLE CAMERE DI MANOVRA	1.469.492,88
- Spesa impegnata all'atto della Delibera	-584.240,63
- Spesa prevista dalla presente Delibera	-146.128,31
- Importo residuo	739.123,94

IL DIRETTORE
Dott.ssa Candia Marcucci
F.to