

CONSORZIO DELLA BONIFICAZIONE UMBRA

REGISTRO DELLE DETERMINE DIRIGENZIALI

DETERMINA N° 77 DEL 10 GIUGNO 2024

OGGETTO: Prog. 692 “Pista ciclabile fra le località Rivotorto e Santa Maria degli Angeli nel Comune di Assisi – IV stralcio” per un importo di finanziamento di € 930.000,00.

Approvazione:

- Stato finale dei Lavori nei rapporti Consorzio - Regione
- Relazione acclarante “relazione e certificazione di liquidazione generale sui rapporti fra Consorzio Bonificazione Umbra e Regione Umbria sul Conto Finale.

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE

- con D.G.R. n.445 del 27/03/15 veniva approvato lo schema di accordo di programma per la “Pista ciclabile lungo i torrenti Marroggia, Teverone, Timia e Fiume Topino nei Comuni di Spoleto, Campello sul Clitunno, Trevi, Montefalco, Foligno, Bevagna, Assisi - Realizzazione del tratto compreso tra le frazioni di Rivotorto e Santa Maria degli Angeli in Comune di Assisi” sottoscritto in data 29/04/2015, con il quale venivano stabiliti i seguenti ruoli:
 - Regione Umbria in qualità di finanziatore dell’opera;
 - Comune di Assisi in qualità di autorità espropriante e beneficiario dell’opera;
 - Consorzio della Bonificazione Umbra in qualità di soggetto attuatore;
- con delibera presidenziale n.12/P del 04/05/16, ratificata con delibera n.32/CA del 23/05/16 è stato approvato il progetto esecutivo n. 692 aprile 2016 - IV stralcio “Pista ciclabile tra le Loc. Rivotorto e S.M. Degli Angeli in Comune di Assisi” per un importo di finanziamento di €.930.000,00 di cui €. 532.133,70 per lavori in appalto ed €. 397.866,30 per somme a disposizione;
- il progetto di che trattasi, sviluppato in conformità alle osservazioni emerse in Conferenza di Servizi, è stato trasmesso ai competenti uffici regionali con nota prot.n.3442 del 30/05/16 ed al Comune di Assisi con nota prot.n.4468 del 22/06/16;
- con D.G.R. n.1630 del 28/12/16 la Regione Umbria ha preso atto del progetto esecutivo per la realizzazione dell’opera, con il relativo quadro economico, per un importo di € 930.000,00;
- con determina dirigenziale n.136 del 08/11/2017 il Consorzio ha aggiudicato i lavori all’impresa Gosti s.r.l. di Città della Pieve (PG) per un importo contrattuale di € 431.321,32 oltre i.v.a., al netto del ribasso del 23,866%;
- in data 08/03/2018 è avvenuta la consegna dei lavori, come attestato dal relativo verbale;
- in data 29/11/2018 il Consorzio con D.D.n°161/18 ha approvato il 1° Stato d’avanzamento lavori a tutto il 28/09/2018 per un importo complessivo di € 224.510,38 di cui € 133.256,21 per lavori in appalto ed €.91.254,16 per somme a disposizione;
- in data 20/08/2019 il Consorzio con D.D. n°110/19 ha approvato il 3° Stato d’avanzamento lavori a tutto il 26/07/2019 per un importo complessivo di € 529.419,35 di cui € 382.208,56 per lavori in appalto ed €.147.210,79 per somme a disposizione;
- con Delibera presidenziale n.19P del 17/04/2019, ratificata con Delibera n. 43/CA del 06/05/2019, il Consorzio della Bonificazione Umbra ha approvato la Perizia di variante e suppletiva n°1 che prevede, oltre all’utilizzo del ribasso d’asta, l’adeguamento alla DGR n°272/19 per quanto riguarda la definizione delle spese generali;
- in data 19/04/2019 il Consorzio con D.D. n°60/18 ha approvato il 2° Stato d’avanzamento lavori a tutto il 26/03/2019 per un importo complessivo di € 373.731,44 di cui € 254.595,52 per lavori in appalto ed €.119.135,92 per somme a disposizione;
- in data 13/05/2019, con nota prot.n.3174/19 del 02/05/2019, è stata trasmessa alla Regione Umbria la suddetta perizia a supporto della richiesta dell’autorizzazione all’utilizzo delle economie di gara;
- in data 21/10/2019 il Consorzio con D.D. n°140/19 ha approvato l’integrazione del quadro economico relativo al 3° Stato d’avanzamento lavori inserendo tra le somme a disposizione

l'importo delle spese tecniche e generali fino ad oggi maturato, calcolato secondo le modalità del progetto esecutivo approvato, che ammonta ad € 54.252,72; risulta pertanto un importo complessivo di € 586.442,20 di cui € 382.208,56 per lavori in appalto ed € 204.233,64 per somme a disposizione;

- Con nota n°2864/20 del 15/06/2020 la Regione Umbria ha preso atto della Perizia di variante n°1 -senza riconoscere le maggiori somme richieste dall'applicazione della DGR 272/19 di cui alla L.R.n°3/2010 in quanto l'opera non è stata ritenuta tra quelle che la Regione Umbria avrebbe dovuto realizzare ai sensi suddetta legge regionale-, ed ha autorizzato l'utilizzo delle economie di gara, al netto delle maggiori somme anzidette, per il completamento dell'opera in oggetto;
- con Delibera presidenziale con Delibera n. 53/CA del 16/05/2022, il Consorzio della Bonificazione Umbra ha approvato la Perizia di variante e suppletiva n°2;
- Con nota n°2941/22 del 9/06/2022 la Regione Umbria ha preso atto della Perizia di variante n°2;
- in data 11/05/2023 il Consorzio con D.D. n°82/23 ha approvato il 4° Stato d'avanzamento lavori a tutto il 23/02/2023 per un importo complessivo di € 743.204,76 di cui € 503.121,23 per lavori in appalto ed € 240.083,53 per somme a disposizione;
- I lavori sono stati ultimati in data 20/03/2023 come da verbale di ultimazione in pari data.
- in data 03/07/2023 il Consorzio con D.D. n°104/23 ha approvato il 5° ed ultimo stato d'avanzamento lavori a tutto il 20/03/2023 per un importo complessivo di € 852.016,45 di cui € 562.970,54 per lavori in appalto e € 289.045,91 per somme a disposizione;
- l'Ufficio Direzione lavori ha redatto lo stato finale nei rapporti Consorzio Impresa in data 04/07/2023;
- In data 12/07/2023 è stata redatta la relazione sul conto finale e il Certificato di regolare esecuzione
- Il Consorzio ha approvato con Determina n.117 del 28/07/2023 lo stato finale nei rapporti Consorzio-Impresa, la Relazione sul conto finale e il Certificato di regolare esecuzione;

CONSIDERATO CHE

- in data 06/05/2024 è stato redatto lo stato finale nei rapporti Regione Umbria - Consorzio Bonificazione Umbra per complessivi € 926.016,45 di cui spese sostenute dal Consorzio € 866.016,45;
- in data 06/05/2024 è stata redatta la relazione acclarante "relazione e certificazione di liquidazione generale sui rapporti fra Regione Umbria e Consorzio Bonificazione Umbra" dalla quale risulta un credito residuo del Consorzio pari ad € 95.616,45;

VISTO

- la delibera n.52/P del 13/12/07 "funzioni di responsabilità" per il Direttore del Consorzio, inerente alla separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e quelle gestionali del Consorzio, a norma della L.R. n.30/04 e del vigente Statuto consortile;
- il parere n. 192 del 24.05.2024 redatto dall'Ufficio Tecnico;
- il parere di legittimità e regolarità amministrativo-contabile del 10.06.2024;

DETERMINA

- di approvare relativamente al Prog. 692 "Pista ciclabile fra le località Rivotorto e Santa Maria degli Angeli nel Comune di Assisi - IV stralcio" per un importo di finanziamento di € 930.000:
 - o Stato finale dei Lavori nei rapporti Consorzio - Regione
 - o Relazione acclarante "relazione e certificazione di liquidazione generale sui rapporti fra Consorzio Bonificazione Umbra e Regione Umbria sul Conto Finale

IL DIRETTORE

*Dott.ssa Candia Marcucci
F.to*