

# **CONSORZIO DELLA BONIFICAZIONE UMBRA**

## **REGISTRO DELLE DETERMINE DIRIGENZIALI**

### **DETERMINA N° 96 DEL 30 LUGLIO 2024**

**OGGETTO:** Articolo 1, comma 95, legge 30 dicembre 2018, n.145 Ripartizione del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese – D.P.C.M. 11 giugno 2019

Progetto esecutivo n.766: “Ammodernamento dell’impianto a pioggia della Valle di Spoleto per un uso più efficiente della risorsa idrica ed una riduzione delle perdite”.

LOTTO II: Installazione idrocontatori a tessera – CUP E34H17000350001 CIG 86492009A0.

- Approvazione Stato di avanzamento lavori n°3
- Approvazione schema certificato di pagamento n°3.
- Approvazione schema certificato di pagamento n°3 BIS.

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE

- con Determina Dirigenziale n. 48 del 20.03.2017 è stato nominato l’Ing. Paolo Rosi, Capo Settore Manutenzione e Irrigazione, quale Responsabile Unico del Procedimento del progetto in epigrafe;
- il Consorzio con Delibera Presidenziale n.47/P del 29/08/2017, ha approvato il progetto esecutivo n. 766 – “Ammodernamento dell’impianto a pioggia della Valle di Spoleto per un uso più efficiente della risorsa idrica ed una riduzione delle perdite” a seguito della presa d’atto:
  - del Voto favorevole n.282/17 del 03/08/2017 espresso in merito al progetto in questione dal CTA del Provveditorato Interregionale alle OO. PP. Toscana – Marche – Umbria, comunicato con nota n. 0018203 del 09/08/2017 e acquisto al protocollo CBU n.5562/17 del 09/08/2017;
  - del “Rapporto conclusivo di Verifica e verbale di Verifica” redatto e sottoscritto in data 22/08/2017 dal tecnico verificatore incaricato - l’Ing. Giuseppe Santini dello Studio Seprim Sas - acquisito al protocollo CBU n.5666/17 del 28/08/2017;
  - del Verbale di Validazione del progetto, redatto e sottoscritto in data 28/08/2017 dal Responsabile Unico del Procedimento - l’Ing. Paolo Rosi, tecnico interno del Consorzio - nel quale sono riportati gli esiti della verifica del progetto facendo preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica;
- con Decreto del MIIPAF n. 9285647 del 02/11/2020, è stato approvato il progetto e concesso il finanziamento per la realizzazione dell’intervento “Ammodernamento dell’impianto a pioggia della Valle di Spoleto per un uso più efficiente della risorsa idrica ed una riduzione delle perdite”;
- con D.D. n. 157 del 15/10/2021 è stata approvata l’aggiudicazione definitiva dei lavori di “Ammodernamento dell’impianto a pioggia della Valle di Spoleto per un uso più efficiente della risorsa idrica ed una riduzione delle perdite” LOTTO II - Installazione idrocontatori a tessera, all’Operatore Economico AC.MO S.r.l. per un importo contrattuale di € 2.528.190,36 oltre IVA, condizionatamente alla verifica dei prescritti requisiti dichiarati dall’aggiudicatario;
- con nota del Consorzio prot.n. 6606/21 del 15-10-2021 è stato comunicato all’operatore economico l’avvenuta aggiudicazione dei lavori in appalto riferiti al II Lotto e contestualmente è stata richiesta la documentazione necessaria alla verifica dei requisiti prescritti dalla legge e dichiarati in sede di gara;
- con Determinazione Dirigenziale n. 62 del 03-03-2022 è stata approvata l’efficacia di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’articolo 32 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. all’Operatore Economico AC.MO s.r.l. con sede legale in via Franco Michellini Tocci, 93 Roma, per un importo contrattuale di € 2.528.190,36 oltre IVA;
- con la stessa D.D. n.62 del 03/03/2022 è stato approvato il Quadro economico rimodulato a seguito di aggiudicazione lavori;
- in data 07-03-2022 è stato sottoscritto il contratto dei lavori in parola con l’operatore economico AC.MO s.r.l., registrato presso Agenzia delle Entrate di Spoleto in data 21-03-2022 al n. 139 Mod. 3 Atti privati;

## CONSIDERATO CHE

- i lavori in oggetto possono essere eseguiti solo in concomitanza del fermo impianto di irrigazione – come previsto da disciplinare di gara e da capitolato – quindi, presumibilmente nel periodo dal 15 Ottobre / 15 Aprile;
- in data 17-10-2022 il Geom. Marco Volpi, Direttore dei Lavori in epigrafe, ha provveduto alla consegna dei lavori all'impresa affidataria;
- in data 06/02/2023 i lavori hanno avuto concreto inizio;
- in data 26/05/2023 il Consorzio con D.D. n° 91 ha approvato il 1° Stato d'avanzamento lavori a tutto il 31/03/2023 per un importo complessivo di € 815.598,64 di cui: € 507.759,10 per lavori in appalto, € 111.840,80 per Somme a Disposizione, € 62.424,30 per Spese Generali ed € 133.574,44 per IVA;
- in data 05/10/2023 il Consorzio con D.D. n° 152 ha approvato il 2° Stato d'avanzamento lavori a tutto il 27/09/2023 per un importo complessivo di € 1.509.751,40 di cui: € 946.791,48 per lavori in appalto, € 198.724,06 per Somme a Disposizione, € 115.286,03 per Spese Generali ed € 248.949,83 per IVA;
- l'impresa appaltatrice ha maturato il 3° Stato d'avanzamento lavori a tutto il 31/05/2024;
- l'Ufficio Direzione lavori ha redatto il 3° Stato d'avanzamento lavori a tutto il 31/05/2024 per un importo complessivo di € 2.634.180,71 di cui: € 1.681.654,94 per lavori in appalto, € 314.703,97 per Somme a Disposizione, € 205.609,50 per Spese Generali e € 432.212,30 per IVA, come si evince dal quadro economico agli atti del Consorzio;
- l'Ufficio direzione lavori ha predisposto lo schema di certificato di pagamento n°3 per un importo di € 712'744,08 I.V.A. compresa;
- ai sensi dell'art.26 del D.L. n.50 del 17/05/2022, modificato dal comma 304, art.1 della Legge n.213/2024 fino al 31/12/2024 (termine prorogato dalla Legge di bilancio 2024) all'Impresa spetta un adeguamento dei prezzi anche per le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori nel libretto delle misure fino a tutto il 31/12/2024;
- per quanto sopra, **per le lavorazioni eseguite e annotate nel libretto delle misure fino al 23/01/2024**, è stato riconosciuto un adeguamento dei prezzi secondo il prezzario "Elenco Regionale dei prezzi e dei costi minimi della manodopera per lavori, impianti tecnologici, infrastrutture a rete, lavori stradali e impianti sportivi per l'esecuzione di lavori pubblici -Elenco regionale dei costi della sicurezza dei lavoratori – **Aggiornamento infrannuale Luglio 2022**" (approvato dalla Regione Umbria con D.G.R. n.712 del 13/07/2022) mentre, **per le lavorazioni eseguite dal 24/01/2024 e annotate nel libretto delle misure fino alla data del 3° SAL**, è stato riconosciuto un adeguamento dei prezzi secondo il prezzario "Elenco Regionale dei prezzi e dei costi minimi della manodopera per lavori, impianti tecnologici, infrastrutture a rete, lavori stradali e impianti sportivi per l'esecuzione di lavori pubblici -Elenco regionale dei costi della sicurezza dei lavoratori – **Edizione 2023** approvato dalla Regione Umbria con D.G.,R. n.49 del 24/01/2024;
- in data 20/03/2024 (rif. prot. 1364/24) veniva acquisita agli atti del Consorzio la nota del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Provveditorato Interregionale OO.PP. Toscana – Umbria – Marche nella quale si definiva, tra gli altri, la congruità dell'aggiornamento prezzi N.P. 01, N.P. 02, N.P. 03;
- nella medesima nota di cui sopra, venivano ridefiniti i conteggi riguardanti l'adeguamento prezzi dei SAL n°1 BIS e n°2 BIS, determinando un recupero rispettivamente pari ad € 12.157,71 ed € 8.798,12 oltre IVA;
- l'Ufficio Direzione lavori ha così predisposto lo schema di certificato di pagamento n°3 BIS, per un importo di € 98.147,78 al netto degli importo da recuperare, ovvero € 119.141,59 I.V.A. compresa;

## VISTO

- la delibera n.52/P del 13/12/2007 "funzioni di responsabilità", per il Direttore del Consorzio inerente la separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e quelle gestionali del Consorzio, a norma della L.R. n.30/04 e del vigente statuto consortile;
- il parere n. 222 del 27.06.2024, redatto dall'Area Tecnica – Settore Manutenzione e Irrigazione;
- il parere in ordine alla legittimità e alla regolarità amministrativa-contabile del 30.07.2024;

## DETERMINA

- di approvare, relativamente al Progetto esecutivo n.766: "Ammodernamento dell'impianto a pioggia della Valle di Spoleto per un uso più efficiente della risorsa idrica ed una riduzione delle perdite". LOTTO II: Installazione idrocontatori a tessera – CUP E34H17000350001 CIG 86492009A0., nell'ambito dell'Articolo 1, comma 95, legge 30 dicembre 2018, n.145 Ripartizione del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese – D.P.C.M. 11 giugno 2019, quanto segue:
  - stato di avanzamento lavori n°3;
  - schema certificato di pagamento n°3;
  - schema certificato di pagamento n°3 BIS;
- di imputare la spesa complessiva sul rispettivo Capitolo di Bilancio di Previsione 2024 c/competenza che presenta le seguenti disponibilità:

- Stanziamento Cap. 500.11: Ammodernamento dell'impianto di irrigazione a pioggia della Valle di Spoleto per un uso più efficiente della risorsa idrica ed una riduzione delle perdite - PROGETTO 766 - LOTTO N.2 - INSTALLAZIONE IDROCONTATORI A TESSERA	750.000,00
- Variazione: Delibera n.55/P del 30.07.2024	279.316,44
- Spesa impegnata all'atto della Delibera	-13.042,73
- Spesa prevista dalla presente Delibera	-1.016.273,71
- Importo residuo	0,00

**IL DIRETTORE**

*Dott.ssa Candia Marcucci*

*F.to*