

CONSORZIO DELLA BONIFICAZIONE UMBRA

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL PRESIDENTE

DELIBERAZIONE N° 34/P DEL 8 LUGLIO 2019

- OGGETTO:** Progetto Esecutivo n°679 del Marzo 2012 "Progetto di bonifica e riqualificazione ambientale del reticolo idrografico del Fiume Clitunno" (Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3558 del 27 dicembre 2006) – Importo di concessione: € 2.000.000,00.
- *Approvazione del certificato di collaudo dei lavori*
 - *Presa d'atto dello svincolo delle ritenute assicurative a favore dell'Impresa*
 - *Approvazione Stato Finale nei Rapporti Consorzio / Regione Umbria*
 - *Approvazione Relazione Acclarante rapporti economici Consorzio Bonificazione Umbra – Regione Umbria*

IL PRESIDENTE

PREMESSO CHE

- a seguito dell'esplosione avvenuta in data 25 novembre 2006 nella raffineria "Umbria Olii S.p.A." sita nel Comune di Campello sul Clitunno, con D.P.C.M. del 01/12/2006 è stato dichiarato lo stato di emergenza (prorogato al 31/12/2008 con il D.P.C.M. del 23/11/2007) e con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3558 del 27/12/2006 sono state dettate le disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza determinatasi a seguito dell'esplosione;
- al fine di avviare una serie di azioni concrete fra loro coordinate, in grado di garantire in modo efficace il risanamento delle acque e più in generale il miglioramento della qualità ambientale del reticolo del Fiume Clitunno, in data 07/10/2008 è stato sottoscritto apposito Protocollo d'Intesa tra Regione Umbria, Provincia di Perugia, i Comuni di Foligno, Trevi, Campello sul Clitunno, Bevagna, l'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 (ATO), A.R.P.A. Umbria ed il Consorzio della Bonificazione Umbra; all'articolo 4 del citato Protocollo d'Intesa sono stati compiutamente definiti i ruoli e gli impegni dei soggetti sottoscrittori e con la sua sottoscrizione il Consorzio della Bonificazione Umbra si è impegnato a:
 1. mettere a disposizione tutta la documentazione in suo possesso relativa agli interventi di manutenzione e riqualificazione già effettuati sul Fiume Clitunno;
 2. elaborare, sulla base dei finanziamenti assentiti allo scopo dagli Enti interessati ed in stretta collaborazione con i soggetti firmatari, proposte progettuali volte alla valorizzazione idraulica ed eco-ambientale del Fiume Clitunno, articolando le proprie proposte progettuali secondo le seguenti tematiche principali:
 - esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - esecuzione di interventi di miglioramento delle acque;
 - esecuzione di interventi volti al miglioramento degli elementi eco-naturalistici e della fruibilità da parte della collettività per attività ludico-sportive e socio ricreative;
- con Deliberazione n. 54/CA del 28/06/2012 è stata ratificata la Deliberazione Presidenziale n. 12/P del 28/05/2012 di approvazione del Progetto Esecutivo n°679 del Marzo 2012 "Progetto di bonifica e riqualificazione ambientale del reticolo idrografico del Fiume Clitunno" (Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3558 del 27 dicembre 2006) – Importo di concessione: € 2.000.000,00;
- in seguito a gara ad evidenza pubblica mediante procedura aperta, i lavori sono stati aggiudicati, con D.D. n° 147 del 09/10/2012, all'Impresa Co.Ge.Vi. S.r.l. di Colli a Volturno (IS) per un importo contrattuale di € 890.889,28, al netto del ribasso d'asta del 29,96%; il Contratto è stato stipulato in data 27/03/2013 e registrato al n° 771 mod.3 presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Spoleto il 09/04/2013;
- i lavori sono stati consegnati con verbale sottoscritto in data 01/07/2013;
- in data 11/11/2013 l'Ufficio di Direzione Lavori ha redatto il 1° Stato d'Avanzamento Lavori a tutto il 11/11/2013 per un importo complessivo di €. 850.538,18 di cui €. 451.654,03 per lavori in appalto al netto del ribasso del 29,96 % ed €. 398.884,15 per somme a disposizione;
- l'ufficio di Direzione Lavori ha predisposto lo schema di certificato di pagamento n.1 dell'Impresa, per un importo di €. 548.261,90 (I.V.A. compresa);
- in data 31/03/2014 l'Ufficio di Direzione Lavori ha redatto il 2° Stato d'Avanzamento Lavori a tutto il 31/03/2014 per un importo complessivo di €. 1.127.662,43 di cui €. 627.844,52 per lavori in

del.

Regione dell'Umbria: approvata; non riscontra vizi di legittimità o osservazioni: Determin. N.

- appalto al netto del ribasso del 29,96 % ed € 499.817,91 per somme a disposizione;
- l'ufficio di Direzione Lavori ha predisposto lo schema di certificato di pagamento n.2 dell'Impresa, per un importo di € 213.878,20 (I.V.A. compresa);
- in data 28/11/2014 l'Ufficio di Direzione Lavori ha redatto il 3° Stato d'Avanzamento Lavori a tutto il 28/11/2014 per un importo complessivo di € 1.339.792,36 di cui € 778.083,87 per lavori in appalto al netto del ribasso del 29,96 % ed € 561.708,49 per somme a disposizione;
- l'ufficio di Direzione Lavori ha predisposto lo schema di certificato di pagamento n.3 dell'Impresa, per un importo di € 182.375,36 (I.V.A. compresa);
- in data 23/10/2015 l'Ufficio di Direzione Lavori ha redatto il 4° Stato d'Avanzamento Lavori a tutto il 23/10/2015 per un importo complessivo di € 1.512.951,59 di cui € 889.190,69 per lavori in appalto al netto del ribasso del 29,96 % ed € 623.760,90 per somme a disposizione;
- l'ufficio di Direzione Lavori ha predisposto lo schema di certificato di pagamento n.4 dell'Impresa, per un importo di € 134.872,22 (I.V.A. compresa);
- in data 10/08/2018 l'Ufficio di Direzione Lavori ha redatto il 5° ed ultimo Stato d'Avanzamento Lavori a tutto il 10/08/2018 per un importo complessivo di € 1.551.904,40 di cui € 917.858,05 per lavori in appalto al netto del ribasso del 29,96 % ed € 634.046,35 per somme a disposizione;
- l'ufficio di Direzione Lavori ha predisposto lo schema di certificato di pagamento n.5 dell'Impresa, per un importo di € 34.800,21 (I.V.A. compresa);
- in data 13/11/2018 la Cassa Edile di Perugia a mezzo pec ha trasmesso la regolarità degli adempimenti contributivi da parte di Co.Ge.Vi. S.r.l. nei confronti della Cassa Edile sia per i versamenti dovuti che per la congruità della manodopera;
- in data 14/11/2018 è stato emesso il Certificato di pagamento n° 5 per l'importo di € 34.800,21 (I.V.A. compresa);
- in data 14/11/2018 è stato redatto lo Stato Finale dei lavori nei rapporti Consorzio - Impresa per complessivi € 917.858,05, risultando un credito residuo dell'Impresa pari ad € 4.589,29 (I.V.A. esclusa) per ritenute assicurative;
- in data 17/12/2018 è stata redatta la Relazione sul conto Finale rapporti Consorzio-Impresa;
- il Consorzio ha approvato con Determina Dirigenziale n.176 del 19/12/2018 lo Stato Finale nei rapporti Consorzio - Impresa e la Relazione sul Conto Finale rapporti Consorzio - Impresa per complessivi € 917.858,05 per lavori in appalto al netto del ribasso del 29,96%;
- con PEC indirizzata al RUP in data 18/04/2019, l'Impresa Co.Ge.Vi. S.r.l. ha trasmesso polizza fideiussoria (Art. 141 c.9 D.Lgs. 163/2006) stipulata a garanzia della rata di saldo per una somma garantita di € 5.689,00 con scadenza al 17/04/2021 (*importo corrispondente all'importo lordo della rata di saldo + interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 32 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, ai sensi dell'Art. 11 c.6 del Contratto e dell'Art. 28 c.5 del Capitolato Speciale d'Appalto*);
- con Num. Protocollo INPS_13593347 il Consorzio ha acquisito (*ai sensi dell'Art. 28 c.6 del Capitolato Speciale d'Appalto*) Durc regolare dell'Impresa Co.Ge.Vi. S.r.l. (scadenza validità 02/05/2019);

CONSIDERATO CHE

- in data 12/03/2019 il collaudatore tecnico-amministrativo Arch. Alberto Venia, incaricato dal Consorzio con Determina Dirigenziale n.159 del 30/12/2015, ha redatto il Certificato di collaudo;
- con mandati n°226 del 23/04/2019, n°227 del 23/04/2019, n°228 del 23/04/2019 e n°229 del 23/04/2019, a seguito di presentazione di apposita garanzia fideiussoria da parte dell'Impresa e dopo acquisizione di Durc regolare (come descritto in premessa), il Consorzio ha effettuato il pagamento della fattura n.3 del 10/04/2019 all'Impresa Co.Ge.Vi. S.r.l. relativa allo svincolo delle ritenute a garanzia (rata di saldo) per l'importo di € 4.589,29 + I.V.A. (22%) = € 5.598,93;
- in data 05/07/2019 è stato redatto lo Stato finale dei lavori nei rapporti Consorzio - Regione Umbria afferente una spesa complessiva pari ad € 1.665.303,70;
- in data 05/07/2019 è stata redatta la Relazione acclarante i rapporti economici Consorzio Bonificazione Umbra - Regione Umbria, dalla quale risulta un credito del Consorzio pari ad € 26.152,41;

RAVVISATI

- gli estremi per il ricorso ad un provvedimento con carattere di urgenza da parte del Consorzio, vista l'assenza di imminenti convocazioni del Consiglio di amministrazione, in modo tale da poter concludere in modo celere il progetto di che trattasi;

VISTO

- il parere n. 185 del 05.07.2019 redatto dall'Ufficio Tecnico;
- il parere in ordine alla legittimità e alla regolarità amministrativa del 05.07.2019;

IL PRESIDENTE

- a termini dell'art. 26 dello Statuto consortile;

DELIBERA

- di approvare, relativamente al Progetto Esecutivo n°679 del Marzo 2012 "Progetto di bonifica e riqualificazione ambientale del reticolo idrografico del Fiume Clitunno" (Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3558 del 27 dicembre 2006) – Importo di concessione: € 2.000.000,00:
 - Approvazione del certificato di collaudo dei lavori
 - Presa d'atto dello svincolo delle ritenute assicurative a favore dell'Impresa
 - Approvazione Stato Finale nei Rapporti Consorzio / Regione Umbria
 - Approvazione Relazione Acclarante rapporti economici Consorzio Bonificazione Umbra – Regione Umbria;
- di ratificare l'adozione della presente Deliberazione Presidenziale al prossimo Consiglio di Amministrazione.

IL DIRETTORE
Candia Marcucci
F.to

IL PRESIDENTE
Giuliano Nalli
F.to

Per copia conforme all'originale

Spoletto, 8 luglio 2019

IL DIRETTORE
Candia Marcucci
F.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente Deliberazione Presidenziale è stata pubblicata ai termini dell'art. 40 dello Statuto, all'albo del Consorzio dal 9 al 23 luglio 2019.

Spoletto, 23 luglio 2019

IL FUNZIONARIO
Dott. Alessio Morosi
F.to
