

CONSORZIO DELLA BONIFICAZIONE UMBRA

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL PRESIDENTE

DELIBERAZIONE N° 30/P DEL 12 SETTEMBRE 2018

OGGETTO: Prog. 692 "Pista ciclabile fra le località Rivortorto e Santa Maria degli Angeli nel Comune di Assisi – IV stralcio" per un importo di finanziamento di € 930.000,00 - Atto di cottimo per la realizzazione di un nuovo tratto di acquedotto pubblico per un importo contrattuale di € 32.583,81 (oltre i.v.a.)

Atto di cottimo con la Gosti S.r.l.

Approvazione:

- Aumento dell'importo contrattuale dell'atto di cottimo per un importo di € 7.390,65 oltre i.v.a.;
- 1° ed ultimo SAL a tutto il 09/07/2018 e schema di certificato di pagamento.

IL PRESIDENTE

PREMESSO CHE

- il Consorzio della Bonificazione Umbra ha approvato, con delibera n.12/P del 04/05/2016, il progetto esecutivo n.692 "Pista ciclabile tra le loc. Rivortorto e Santa Maria degli Angeli in Comune di Assisi" – IV stralcio, per un importo di finanziamento pari ad € 930.000,00;
- con determina n.136 del 08/11/2017 il Consorzio ha aggiudicato i lavori all'impresa Gosti s.r.l. di Città della Pieve (PG) per un importo contrattuale di € 431.321,32 oltre i.v.a., al netto del ribasso del 23,866%;
- nel quadro economico del progetto esecutivo, tra le somme a disposizione, è prevista la realizzazione di "Allacciamenti e interferenze a pubblici servizi" per l'importo di € 32.583,81 al netto dell'i.v.a. per la realizzazione di un nuovo tratto della linea di acquedotto pubblico, aggiornato a seguito della verifica delle esigenze occorrenti per garantire la fornitura del servizio alle future utenze idriche sulla base delle indicazioni fornite dai tecnici della Umbra Acque s.p.a. con sede in via G. Benucci 162, Perugia, in qualità di gestore del servizio idrico integrato operante nell'Ambito Territoriale Integrato n.2 in cui è ricompreso il Comune di Assisi;
- con deliberazione n°36/CA del 16/04/2018 il Consorzio della Bonificazione Umbra ha affidato, mediante procedura di cottimo fiduciario, all'impresa Gosti s.r.l. la realizzazione del nuovo tratto di acquedotto, per un importo contrattuale di € 32.583,81 oltre i.v.a.;
- in data 08/03/2018 è avvenuta la consegna dei lavori, come attestato dal relativo verbale;
- in data 10/03/2018 venivano sospesi i lavori per avverse condizioni meteorologiche comportanti l'inagibilità delle aree di cantiere e gli stessi venivano ripresi in data 13/04/2018;
- in data 31/05/2018, su formale richiesta della ditta Gosti s.r.l., a cui ha fatto seguito il parere positivo del Direttore dei lavori Geom. Paolo Nemmi, il Responsabile del procedimento Ing. Vincenzo Perrone Filardi, concedeva una proroga di ultimazione dei lavori di mesi uno, protraendo la fine dei lavori al 09/07/2018;
- la proroga di cui sopra è stata concessa per lo spostamento di linee elettriche e telefoniche per le quali gli Enti gestori hanno richiesto la predisposizione delle canalizzazioni per il passaggio dei cavi;

CONSIDERATO CHE

- gli ulteriori lavori di cui sopra, comprensivi anche di operazioni di decespugliamento e taglio alberature, hanno comportato un aumento dell'importo contrattuale pari ad € 7.390,65 oltre i.v.a.;
- in data 09/07/2018 sono ultimati i lavori, come attestato dal relativo verbale;
- in pari data l'impresa ha maturato il 1° ed ultimo Stato d'avanzamento lavori a tutto il 09/07/2018;
- l'Ufficio direzione lavori ha redatto il 1° Stato d'avanzamento lavori a tutto il 09/07/2018 per un importo complessivo di € 39.974,46 oltre i.v.a. per un totale di € 48.768,84 compresa i.v.a.;
- l'Ufficio direzione lavori ha predisposto lo schema di certificato di pagamento n°1 per un importo di € 48.768,84 i.v.a. compresa;

VISTO

- l'art. 36, c. 2, lett. a), del D.gs. n. 50/2016 che prevede per lavori, servizi o forniture inferiori a quarantamila euro l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento";
- l'art. 9 del "Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia del Consorzio", approvato con delibera n.6/CA del 19/04/2007, modificato con delibera n.114/CA del 12/12/2008 e n.15/CA del 21/02/12, prevede che: "Per lavori di importo inferiore a €. 40.000,00 è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento";
- che sono trascorsi due mesi dalla rendicontazione dei lavori, avvenuta in data 09/07/2018;

VISTI ANCORA

- il parere n. 221 redatto dall'Area Tecnica – Settore progettazioni, espropriazioni, esecuzione lavori e gestione GIS in data 10.09.2018;
- il parer in ordine alla legittimità e alla regolarità amministrativa e contabile del 10.09.2018;

RAVVISATI

- le condizioni sopra esposte ravvisano gli estremi dell'urgenza per il ricorso al provvedimento di urgenza con atto deliberativo da parte del Presidente del Consorzio, ai sensi dell'art. 23, c. 3, dello Statuto del Consorzio, tenuto anche conto che il prossimo Consiglio di Amministrazione non è stato ancora fissato;

IL PRESIDENTE

- a termini dell'art. 23 dello Statuto consortile;

DELIBERA

- di approvare, relativamente al progetto esecutivo n. 692 "Pista ciclabile fra le località Rivortorto e Santa Maria degli Angeli nel Comune di Assisi – IV stralcio" per un importo di finanziamento di € 930.000,00 - Atto di cottimo per la realizzazione di un nuovo tratto di acquedotto pubblico per un importo contrattuale di € 32.583,81 (oltre i.v.a.), quanto segue:
 - aumento dell'importo contrattuale dell'atto di cottimo per un importo di € 7.390,65 oltre i.v.a. con la Gosti S.r.l.;
 - 1° ed ultimo SAL a tutto il 09/07/2018 e schema di certificato di pagamento;
- di imputare il nuovo impegno di spesa per € 9.016,59 (importo comprensivo di IVA), per integrazione Delibera 10/P del 14.02.2018, come ratificata con Delibera n.36/CA del 16.04.2018 per l'importo complessivo di € 39.752,25, su relativo Capitolo del Bilancio di Previsione 2018 che presenta le seguenti disponibilità:

Stanziamiento Cap.799.27: Pista ciclabile fra le Loc. di Rivortorto e S.Maria degli Angeli in Comune di Assisi – IV ^ stralcio. Progetto n.692	755.732,65
Spesa impegnata all'atto della Delibera	-54.108,31
Spesa prevista dalla presente Delibera	-9.016,59
Importo residuo	692.607,75

IL DIRETTORE
Candia Marcucci
F.to

IL PRESIDENTE
Giuliano Nalli
F.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente Deliberazione Presidenziale, stante i dichiarati motivi di urgenza, è stata pubblicata a termini dell'art. 37, comma 3 dello Statuto, all'albo del Consorzio, solamente nel giorno immediatamente successivo all'adozione della stessa.

Spoletto, 13 settembre 2018

IL FUNZIONARIO
Dott. Alessio Morosi
F.to