

# CONSORZIO DELLA BONIFICAZIONE UMBRA

## REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL PRESIDENTE

DELIBERAZIONE N° 96/P DEL 13 DICEMBRE 2023

**OGGETTO:** Progetto esecutivo n.823 di Maggio 2023: "Riparazione erosione spondale lungo il Torrente Marroggia in località Santo Chiodo nel Comune di Spoleto" – Importo di finanziamento €.243.698,46. CUP E32B23000040002 – CIG A00248C9A1  
Approvazione della perizia di variante e suppletiva n.1, ai sensi dell'art.106, c.1, let.c), del D.Lvo 50/16.

### IL PRESIDENTE

#### PREMESSO CHE

- con deliberazione n. 85/CA del 27/06/2023 sono stati approvati rispettivamente:
  - il Progetto esecutivo n.823 "Riparazione erosione spondale lungo il Torrente Marroggia in località Santo Chiodo nel Comune di Spoleto" per un importo di finanziamento di € 243.698,46;
  - la determina a contrarre per l'affidamento dei lavori relativi agli interventi in oggetto nella quale veniva disposta l'indizione ed espletamento di gara di appalto dei lavori mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 lettera b) della Legge 11/09/2020, n.120, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art.1, c.3, della stessa Legge;
- con Determina Dirigenziale n. 129 del 29/08/2023, richiamati l'articolo 1, comma 2, lettera b) e comma 3 della Legge 11/09/2020 n.120 e s.m.i, è stata approvata, tra l'altro, la determina di aggiudicazione definitiva dei lavori di che trattasi mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, con il criterio del prezzo più basso espresso mediante ribasso sull'importo lavori posto a base di affidamento quantificati in € 176.056,27, all'Impresa Esseti S.r.l. Sistemi e Tecnologie con sede legale a Terni (TR) in Via A. Vanzetti n. 43, offerente un ribasso percentuale del 25,472 per un importo totale del contratto di Euro 140.091,16 oltre IVA;
- con scrittura privata rep.n°3/2023 del 02/10/2023 il Consorzio ha affidato all'Impresa Esseti s.r.l.l'esecuzione dei lavori di cui sopra per un importo netto contrattuale di **€.140.091,16** di cui **€ 105.229,56** per lavori a misura, **€.18.040,90** per costi della manodopera, **€.6.484,71** per oneri della sicurezza, **€.10.335,99** per costi della sicurezza;
- i lavori sono stati consegnati in data 11/10/2023, come attestato da relativo verbale, e sono in fase di esecuzione;

#### CONSIDERATO CHE

- in data 23/10/2023 il Direttore dei lavori ha stilato apposita relazione in merito alla redazione di una perizia suppletiva e di variante n.1 ai lavori in oggetto, a norma dell'art. 106, comma 1, let.c) del D.lvo. 50/2016, che si allega al presente documento istruttorio, quale parte integrante e sostanziale;
- in data 23/10/2023 il Responsabile del procedimento ha stilato apposita relazione in merito all'ammissibilità della perizia suddetta ai sensi dell'art. 106, comma 1, let.c) del D.lvo. 50/2016, che si allega al presente documento istruttorio, quale parte integrante e sostanziale;
- a seguito del taglio vegetazionale e arbustivo eseguito lungo la golena in destra idrografica, si è riscontrata un'erosione che interessa la golena stessa, rendendo di fatto la sua percorribilità impossibile. Tale golena, in destra idrografica, era stata individuata progettualmente come pista di servizio per l'approvvigionamento dei materiali lapidei necessari alla realizzazione delle difese spondali ed al passaggio dei mezzi. Pertanto per procedere alle lavorazioni di progetto è necessario ripristinare la stessa golena realizzando una difesa spondale con materiale lapideo, scogliere, delle stesse dimensioni di quelle previste in progetto per la riparazione in destra idrografica di valle. Inoltre, considerato il periodo di esecuzione dei lavori e la tempistica stabilita per la rendicontazione della spesa, al fine di permettere in totale sicurezza l'approvvigionamento dei materiali e l'esecuzione

delle lavorazioni anche in condizioni meteorologiche non ottimali, è stata previsto il prolungamento lungo tutta la golena in destra idrografica, della pista di servizio;

#### **RAVVISATO CHE**

- sussistono i presupposti di cui all'art.26 dello Statuto del Consorzio, approvato con deliberazione n.1/P del 16/01/19 e DGR Umbria n.385 del 01/04/19, disciplinante i provvedimenti di urgenza da adottarsi con delibere del Presidente, in relazione all'urgenza di rendicontazione dei lavori al 31/12/2023;

#### **VISTO**

- la perizia di variante e suppletiva n.1 redatta dall'Ufficio Tecnico del Consorzio della Bonificazione Umbra, per un importo totale di finanziamento pari ad € 243.698,46 ed allegata al presente documento istruttorio;
- il parere n. 424 del 13.12.2023 redatta dall'Area Tecnica – Settore Progettazioni, Espropriazioni, Direzione Lavori e Gestione GIS;
- il parere in ordine alla legittimità e regolarità amministrativa del 14.12.2023;

#### **IL PRESIDENTE**

- a termini dell'art. 26 dello Statuto consortile;

#### **DELIBERA**

- di approvare, relativamente al Progetto esecutivo n.823 di Maggio 2023: “Riparazione erosione spondale lungo il Torrente Marroggia in località Santo Chiodo nel Comune di Spoleto” – Importo di finanziamento €.243.698,46. CUP E32B23000040002 – CIG A00248C9A1, la perizia di variante e suppletiva n.1, ai sensi dell'art.106, c.1, let.c), del D.Lvo 50/16;
- di ratificare l'adozione della presente Deliberazione Presidenziale al prossimo Consiglio di Amministrazione.

**IL DIRETTORE**  
Candia Marcucci  
F.to

**IL PRESIDENTE**  
Paolo Montioni  
F.to

Per copia conforme all'originale

Spoletto, 20 dicembre 2023

IL DIRETTORE  
Candia Marcucci  
F.to

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente Deliberazione Presidenziale è pubblicata ai termini dell'art. 40 dello Statuto, all'albo del Consorzio dal 20 dicembre 2023 al 4 gennaio 2024.

Spoletto, 20 dicembre 2023

IL FUNZIONARIO  
Dott. Alessio Morosi  
F.to

---