

CONSORZIO DELLA BONIFICAZIONE UMBRA

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL PRESIDENTE

DELIBERAZIONE N° 19/P del 17 APRILE 2019

OGGETTO: Progetto esecutivo n.692 di Aprile 2019: "Pista ciclabile tra le loc. Rivotorto e S.M. degli Angeli in Comune di Assisi" IV stralcio, per un importo del finanziamento di € 930.000,00.
Approvazione della perizia di variante e suppletiva n.1, ai sensi dell'art.106, c.1, let.c), del D.Lvo 50/16.

IL PRESIDENTE

PREMESSO CHE

- con D.G.R. n.445 del 27/03/15 veniva approvato lo schema di accordo di programma per la "Pista ciclabile lungo i torrenti Marroggia, Teverone, Timia e Fiume Topino nei Comuni di Spoleto, Campello sul Clitunno, Trevi, Montefalco, Foligno, Bevagna, Assisi - Realizzazione del tratto compreso tra le frazioni di Rivotorto e Santa Maria degli Angeli in Comune di Assisi" sottoscritto in data 29/04/2015, con i quale venivano stabiliti i seguenti ruoli:
 - Regione Umbria in qualità di finanziatore dell'opera;
 - Comune di Assisi in qualità di autorità espropriante e beneficiario dell'opera;
 - Consorzio della Bonificazione Umbra in qualità di soggetto attuatore;
- con delibera presidenziale n.12/P del 04/05/16, ratificata con delibera n.32/CA del 23/05/16 è stato approvato il progetto esecutivo n. 692 aprile 2016 - IV stralcio "Pista ciclabile tra le Loc. Rivotorto e S.M. Degli Angeli in Comune di Assisi" per un importo di finanziamento di €.930.000,00 di cui €. 532.133,70 per lavori in appalto ed €. 397.866,30 per somme a disposizione;
- il progetto di che trattasi, sviluppato in conformità alle osservazioni emerse in Conferenza di Servizi, è stato trasmesso ai competenti uffici regionali con nota prot.n.3442 del 30/05/16 ed al Comune di Assisi con nota prot.n.4468 del 22/06/16;
- con D.G.R. n.1630 del 28/12/16 la Regione Umbria ha preso atto del progetto esecutivo per la realizzazione dell'opera, con il relativo quadro economico, per un importo di € 930.000,00;
- i lavori sono stati affidati, a seguito gare esperita mediante procedura negoziata, all'impresa Gosti s.r.l. di Città della Pieve (PG) con un ribasso del 23,866% sull'elenco prezzi;
- il contratto è stato stipulato in data 15/02/2018, rep. 1/2018 del 15/02/2018 per l'importo contrattuale di €.431.321,32 al netto del ribasso del 23,866%;
- come attestato dai relativi verbali, la consegna dei lavori è avvenuta in data 08/03/2018, fissando l'ultimazione al 08/03/2019, a cui ha fatto seguito il concreto inizio in data 10/04/2018;
- i lavori sono stati sospesi con verbale di sospensione n.1 del 10/03/2018 per avverse condizioni meteorologiche comportanti l'inagibilità delle aree di cantiere e sono stati ripresi in data 10/04/2018, come attestato da relativo verbale; tale sospensione ha protratto i tempi previsti di ultimazione dei lavori alla data del 07/04/2019;
- in data 28/09/2018 è stato redatto il 1° Stato d'avanzamento lavori a tutto il 28/09/2018 per un importo complessivo di € 224.510,38 di cui € 133.256,21 per lavori in appalto ed € 91.254,16 per somme a disposizione;
- i lavori sono stati sospesi con verbale di sospensione n.2 del 02/01/2019 per avverse condizioni meteorologiche comportanti l'impossibilità di procedere alle lavorazioni previste dal progetto e sono stati ripresi in data 20/03/2019, come attestato da relativo verbale; tale sospensione ha protratto i tempi previsti di ultimazione dei lavori alla data del 24/06/2019;
- in data 26/03/2019 è stato redatto il 2° Stato d'avanzamento lavori a tutto il 26/03/2019 per un importo complessivo di € 376.731,44 di cui € 254.595,52 per lavori in appalto ed € 119.135,92 per somme a disposizione;

CONSIDERATO CHE

- in data 12/03/2019 il Direttore dei lavori ha stilato apposita relazione in merito alla redazione di una perizia suppletiva e di variante n.1 ai lavori in oggetto, a norma dell'art. 106, comma 1, let.c) del D.lvo. 50/2016, allegata al documento istruttorio n. 100 del 16.04.2019;
- in data 14/03/2019 il Responsabile del procedimento ha stilato apposita relazione in merito all'ammissibilità della perizia suddetta ai sensi dell'art. 106, comma 1, let.c) del D.lvo. 50/2016, allegata al documento istruttorio n. 100 del 16.04.2019;
- la suddetta perizia riguarda la realizzazione di interventi già previsti nelle categorie di lavoro del progetto principale ma per i quali occorrono integrazioni di nuovi prezzi o variazioni quantitative per

del.

Regione dell'Umbria: approvata; non riscontra vizi di legittimità o osservazioni: Determin. N.

lievi adeguamenti al tracciato per interferenze, nonché la realizzazione di opere impreviste ed imprevedibili nel progetto principale accessorie e complementari a quelle principali;

RAVVISATI

- in relazione all'assenza di imminenti convocazioni del Consiglio di amministrazione, gli estremi per il ricorso ad un provvedimento con carattere di urgenza da parte del Consorzio di recepimento del documento istruttorio n. 100 del 16.04.2019 di proposta di approvazione della perizia suppletiva e di variante n.1 ai lavori principali connessi al rapido successivo avvio dell'istruttoria presso la Regione Umbria per la richiesta di utilizzo della quota parte di finanziamento costituente il ribasso d'asta, con ciò garantendo celerità del procedimento amministrativo generale atto a limitare le possibili sospensioni dei lavori e, quindi, continuità esecutiva e non dilazione della scadenza per l'ultimazione degli stessi;

VISTO

- la perizia di variante e suppletiva n.1 redatta dall'Ufficio Tecnico del Consorzio della Bonificazione Umbra, per un importo totale di finanziamento pari ad € 930.000,00 ed allegata al documento istruttorio n. 100 del 16.04.2019;
- l'art.26 dello Statuto del Consorzio, approvato con deliberazione n.1/P del 16/01/2019 ratificata con deliberazione n.1CA del 11/02/19, D.G.R. Umbria n.385 del 01/04/2019, disciplinante i provvedimenti d'urgenza da adottarsi con delibere del Presidente;
- il parere n. 100 del 16.04.2019 redatto dall'Area Tecnica – Settore progettazioni, espropriazioni, direzione lavori e gestione GIS;
- il parere in ordine alla legittimità e alla regolarità amministrativa del 17.04.2019;

IL PRESIDENTE

- a termini dell'art. 26 dello Statuto consortile;

DELIBERA

- di approvare, relativamente Progetto esecutivo n.692 di Aprile 2019 "Pista ciclabile tra le loc. Rivortorto e S.M. degli Angeli in Comune di Assisi" IV stralcio, per un importo del finanziamento di € 930.000,00, la perizia di variante e suppletiva n. 1, ai sensi dell'art. 106, c. 1, lett. c), del D.Lvo n. 50/16;
- di ratificare la presente Deliberazione Presidenziale nel prossimo Consiglio di Amministrazione.

IL DIRETTORE
Candia Marcucci
F.to

IL PRESIDENTE
Giuliano Nalli
F.to

Per copia conforme all'originale

Spoletto, 18 aprile 2019

IL DIRETTORE
Candia Marcucci
F.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente Deliberazione Presidenziale è stata pubblicata ai termini dell'art. 40 dello Statuto, all'albo del Consorzio dal 18 aprile al 2 maggio 2019.

Spoletto, 2 maggio 2019

IL FUNZIONARIO
Dott. Alessio Morosi
F.to
